

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 09.08.2022 č. 8/2022 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Gymnázium
Sídlo:	Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Mgr. Pavel Mikuláš, riaditeľ
IČO:	00160741
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK79 8180 0000 0070 0050 5537
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Martina Brišková

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SPORT SERVICE, s.r.o.
Sídlo:	Diaková 111, 038 02 Diaková
Adresa:	Diaková 111, 038 02 Diaková
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Kováč
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2902 7656
IČO :	36785571
DIČ:	2022387631
IČ DPH:	SK2022387631

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Miroslav Kováč

Tel.: 0917 800 004

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 8/2022 zo dňa 09.08.2022 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „Vybudovanie multifunkčného ihriska“ (ďalej len “Dielo”).

Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo nastali dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Počas realizácie zákazky jej Zhotoviteľom došlo dňa 16.09.2022 k pokynu na prerušenie prác na vybudovaní multifunkčného ihriska zo strany Objednávateľa z dôvodu nepriaznivých klimatických

podmienok (každodenné daždivé počasie), z dôvodu nemožnosti aplikovania prvej vrstvy športového EPDM povrchu a tým aj nesplnenie technických požiadaviek na realizáciu športového povrchu. Jednou z technologických požiadaviek na kladenie uvedeného povrchu je pripravený suchý podklad, ktorý nebolo možné v uvedenom období zabezpečiť. V pokračovaní prác bol Zhotoviteľ vyzvaný hneď potom ako nastali vhodné klimatické podmienky dňa 6.10.2022.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Po obnovení prác bude termín dokončenia Diela posunutý o počet dní (14), počas ktorých bola zákazka prerušená.

Článok 1

Predmet dodatku č. 1

1. V Článku V „Čas plnenia“ sa znenie bodu 5.1. mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 24.10.2022.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici dňa 07.10.2022

V Považskej Bystrici dňa 07.10.2022